

Delibera del Direttore Generale n. 1 del 05/01/2024

OGGETTO: Lavori di realizzazione di una nuova Stroke Unit presso l'edificio Clinica Neurologica sita nell'area est dell'Azienda Ospedale-Università Padova - Approvazione novazione del termine contrattuale. CIG 96869167F26, CUP I91B22001050002

NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si approva, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs 50/2016, la novazione del termine di ultimazione contrattuale dell'appalto dei lavori di realizzazione di una nuova Stroke Unit presso l'edificio Clinica Neurologica sita nell'area est dell'Azienda Ospedale-Università Padova

Il Direttore della **UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali** riferisce:

Con delibera n. 1186 del 20/06/2023 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedale-Università Padova aggiudicava - in seguito ad apposita procedura di gara aperta ex art. 60, d.lgs. 50/2016 - l'appalto dei lavori realizzazione di una nuova *Stroke Unit* presso l'edificio Clinica Neurologica sita nell'area est dell'Azienda, all'impresa GIAQUINTO GIOVANNI di Caserta (CE) (P.IVA 01882660614), per l'importo complessivo di euro 319.889,58 IVA esclusa, di cui euro 23.189,17 per oneri della sicurezza.

Il contratto veniva sottoscritto dalle parti in data 05/09/2023, con verbale di consegna lavori al 11/09/2023.

In base al cronoprogramma dei lavori, il tempo contrattuale veniva stabilito in 120 giorni naturali e consecutivi e, pertanto, con termine al 08/01/2024.

Come previsto nei documenti di progetto, tra i principali interventi oggetto dei lavori rientrava l'installazione di una nuova Unità Trattamento Aria (UTA), in sostituzione dell'impianto aeraulico esistente, al fine di adeguare i locali alle nuove esigenze tipiche di un normale reparto di degenza ospedaliera.

Con PEC del 19/12/2023, l'impresa GIAQUINTO GIOVANNI di Caserta (CE)



trasmetteva al Direttore dei lavori (PLANETA SRL di Reggio Emilia) il cronoprogramma inerente la prosecuzione dei lavori, richiedendo, *"viste le nuove lavorazioni rilevatesi in fase esecutiva, vista la consegna dei materiali, (...) la novazione dei tempi di consegna dei suddetti lavori di giorni 70, pertanto cadente il 18/03/2024"*.

Il Direttore dei lavori, con comunicazione acquisita a prot. aziendale n. 81211 del 21/12/2023, preso atto di quanto comunicato dall'impresa, corredato dalla necessaria documentazione a comprova, appurato che

- la richiesta di novazione è pervenuta entro i termini previsti dall'art. 26 del Capitolato generale d'appalto,
- le motivazioni addotte dall'impresa si ritengono fondate, in quanto si sono verificati, in fase di avvio dei lavori, imprevisti di cantiere non imputabili all'impresa,
- il tempo di approvvigionamento delle macchine e dei testatetto è nettamente aumentato rispetto al passato,
- le cause esplicitate non sono dovute a fatti propri dell'appaltatore,

valutava di concedere una dilazione della scadenza finale del contratto al tempo utile di 60 giorni naturali e consecutivi.

Per quanto sopra esposto, viste la nota dell'impresa del 19/12/2023 ed il parere del Direttore dei lavori (prot. 81211/2023), il Responsabile Unico del Procedimento ing. Giovanni Spina, propone di procedere, ai sensi dell'art. 107, comma 5, d.lgs 50/2016, alla novazione del termine contrattuale per i lavori di realizzazione di una nuova *Stroke Unit* presso l'edificio Clinica Neurologica sita nell'area est dell'Azienda, affidati all'impresa GIAQUINTO GIOVANNI di Caserta (CE), per complessivi 60 giorni naturali e consecutivi.

Si dà atto che è stato predisposto l'Atto di novazione del termine contrattuale per l'appalto in argomento, sottoscritto dall'impresa aggiudicataria dell'appalto, allegato al presente provvedimento e depositato agli atti della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della suesposta proposta e accertato che il Direttore della **UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali** ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista

nel budget assegnato per l'anno in corso;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 29 del 26.02.2021.

DELIBERA

1. di approvare, a sensi dell'art. 107 del d.lgs 50/2016, la novazione del termine di ultimazione contrattuale per l'appalto dei lavori di realizzazione di una nuova *Stroke Unit* presso l'edificio Clinica Neurologica sita nell'area est dell'Azienda, a favore dell'impresa GIAQUINTO GIOVANNI di Caserta (CE) (P.IVA 01882660614), per 60 giorni naturali e consecutivi,

2. di prendere atto che l'Atto di novazione, come sottoscritto dall'impresa appaltatrice, è allegato al presente provvedimento e depositato in originale agli atti della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali;

3. di prendere atto che, in conseguenza della presente deliberazione, il nuovo termine contrattuale viene previsto in data 08/03/2024;

4. di dare atto che per la suddetta novazione, in dipendenza della prolungata durata dei lavori, l'Appaltatore non può avanzare pretese per particolari compensi o indennizzi e l'Azienda Ospedale-Università Padova non può applicare le penali per il ritardo, ai sensi dell'art. 107, comma 5, d.lgs. 50/2016;

5. di delegare il Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, Ing. Giovanni Spina, alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti all'esecuzione della presente deliberazione;

6. di prendere atto che, con la sottoscrizione del presente atto, il RUP dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, che in relazione alla procedura in oggetto non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse ex art. 42 del



REGIONE DEL VENETO

Azienda
Ospedale
Università
Padova

d.lgs 50/2016, art. 6-bis della Legge 241/90 ed artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016.

Il Direttore Generale
F.to Dr. Giuseppe Dal Ben

ATTO DI NOVAZIONE

Lavori di realizzazione di una nuova Stroke Unit presso l'edificio Clinica Neurologica sita nell'area est dell'Azienda Ospedale-Università Padova (Comm. 1661)

CIG 96869167F26 - CUP I91B22001050002

* * * *

IMPRESA AGGIUDICATARIA: Giaquinto Giovanni di Caserta (CE), P.IVA 01882660614

AGGIUDICAZIONE: delibera del Direttore Generale n. 1186 del 20/06/2023

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 319.889,58 IVA esclusa, di cui € 23.189,17 per oneri della sicurezza

CONTRATTO DI APPALTO: sottoscritto il 05/09/2023

* * * *

CONSEGNA DEI LAVORI: in data 11/09/2023

DURATA CONTRATTUALE: 120 giorni naturali e consecutivi

SCADENZA DEL CONTRATTO: in data 08/01/2024

Visto il contratto d'appalto in oggetto, sottoscritto il 05/09/2023 tra l'Azienda Ospedale-Università Padova e l'impresa GIAQUINTO GIOVANNI di Caserta (CE), per i lavori di realizzazione di una nuova *Stroke Unit* presso l'edificio Clinica Neurologica sita nell'area est dell'Azienda.

Vista la nota acquisita in data 19/12/2023 con cui l'impresa ha trasmesso al Direttore dei lavori (PLANETA SRL di Reggio Emilia) il cronoprogramma inerente la prosecuzione dei lavori ed ha rilevato che, in ragione del ritardo previsto nella consegna di alcune componenti/strutture/arredi inclusi nell'appalto, non è possibile il completamento dell'opera entro i termini contrattualmente stabiliti.

Vista la comunicazione del Direttore dei lavori, PLANETA Srl di Reggio Emilia (acquisita a prot. aziendale 81211 del 21/12/2023) che, valutato quanto dichiarato dall'impresa e ritenuto che il differimento dei termini sia dovuto a cause non imputabili all'esecutore dell'appalto, ritiene di concedere una dilazione del termine del contratto al tempo utile di 60 giorni naturali e consecutivi.

Ravvisata quindi la necessità di procedere alla novazione del termine contrattuale del contratto d'appalto sottoscritto il 05/09/2023 con l'impresa GIAQUINTO GIOVANNI di Caserta (CE), dei lavori

Azienda Ospedale-Università Padova:

via Giustiniani, 2 - 35128 PADOVA
T.+ 39 049 8211111
P.E.C.:protocollo.aopd@pecveneto.it
Cod.Fisc./P.IVA 00349040287

Dipartimento Amministrativo Unico
UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI
Direttore: Ing. Giovanni Spina
Responsabile del Procedimento: ing. Giovanni Spina
Referente dell'istruttoria: dott.ssa Manuela Bizzo
T. +39 049 821 3840 - 1153
e-mail manuela.bizzo@aopd.veneto.it
X:\Commesse\1661 Stroke Unit\06 Direzione Lavori\9
NOVAZIONE\Atto di Novazione 1661.docx

Aopd.veneto.it

di realizzazione di una nuova *Stroke Unit* presso l'edificio Clinica Neurologica sita nell'area est dell'Azienda Ospedale Università Padova;

TUTTO CIO' PREMESSO:

I sottoscritti:

- ing. Giovanni Spina, in qualità di Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali e Responsabile Unico del Procedimento;
- sig. Giaquinto Giovanni, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa GIAQUINTO GIOVANNI con sede a Caserta (CE);

Convengono consensualmente la novazione del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori di realizzazione di una nuova *Stroke Unit* presso l'edificio Clinica Neurologica sita nell'area est dell'Azienda Ospedale Università Padova in oggetto, stabilita tra le parti, con un termine aggiuntivo di giorni 60 novando la scadenza contrattuale dal 08/01/2024 al 08/03/2024.

In dipendenza della prolungata durata dell'appalto l'appaltatore non può avanzare pretese per particolari compensi o indennizzi e l'Azienda non applicherà le penalità per il ritardo.

Il presente atto è letto, confermato e sottoscritto in segno di completa accettazione.

Azienda Ospedale-Università Padova

Il Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

ing. Giovanni Spina _____

IMPRESA GIAQUINTO GIOVANNI

Il Rappresentate Legale

sig. Giaquinto Giovanni _____

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 5/1/2024

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

Copia composta di n°7 fogli (incluso il presente) della delibera n. 1 del 5/1/2024 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)
